

Date de transmission de l'acte: 10/12/2024

Date de reception de l'AR: 10/12/2024

066-246600415-AU_082_2024-AU

A G E D I



MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES

EXE10

AVENANT N° 02

A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ROUSSILLON CONFLÉNT

1, Rue Michel Blanc BP5 - 66130 ILLE-SUR-TET

B - Identification du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

FARINES

9 route de thuir 66300 LUPPIA

Tel : 04 68 53 05 78 - Courriel : secretariat@farinestp.fr

SIRET : 423 362 961 00017

C - Objet du marché public ou de l'accord-cadre.

■ Objet du marché public ou de l'accord-cadre :

CREATION D'UN PERISCOLAIRE/EXTRASCOLAIRE ET D'UN RESTAURANT SCOLAIRE à Rodes

■ Date de la notification du marché public ou de l'accord-cadre : 18/09/2023

■ Durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre : jours calendaires.

■ Montant initial du marché public + Avenant N°1 :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 78 725,00 € HT
- Montant TTC : 94 470,00 € TTC

D - Objet de l'avenant.

■ Modifications introduites par le présent avenant :

1. Modification du montant des travaux :

- TS/TM N° 02 - plus-value de 4 500,00 € HT
 - Aménagement des espaces verts
- TS/TM N° 03 - plus-value de 4 100,00 € HT

Bilan des +/- Values

Les clauses du marché initial non modifiées par le présent avenant demeurent applicables.

Date de transmission de l'acte: 10/12/2024

Date de reception de l'AR: 10/12/2024

■ Incidence financière de l'avenant :

066-246600415-AU_082_2024-AU

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l'accord-cadre :

NON

OUI


Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 8 600,00 € HT
- Montant TTC : 10 320,00 € TTC
- % d'écart introduit par l'avenant : 12,99 %

Nouveau montant du marché public ou de l'accord-cadre :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 87 325,00 € HT
- Montant TTC : 104 790,00 € TTC

E - Signature du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature
Entreprise FARINES Laurent FARINES	Millas, Le 19 novembre 2024	 FTP FARINES T.P. 9, route de Thuir - 66300 LLUPIA Tel : 04 68 53 05 70 - Fax : 04 68 53 59 89

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).

Pour l'Etat et ses établissements :

(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

A : ILE SUR TET, le 19 novembre 2024

Signature

(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)

Le Président
Marc BIANCHINI



Date de transmission de l'acte: 10/12/2024

Date de reception de l'AR: 10/12/2024

066-246600415-AU_082_2024-AU
Atelier GARRABÉ
A G E D I
ARCHITECTURE

TRAVAUX MODIFICATIFS SUPPLÉMENTAIRE Lot12-02

Reference : 2024030:

CREATION D'UN PERISCOLAIRE/EXTRASCOLAIRE ET D'UN RESTAURANT SCOLAIRE à Rodes

Maître d'Ouvrage : Communaute de Communes Roussillon Conflent

Lot 12 - V.R.D : **FARINES**

- Montant : 4 100,00 € HT (Plus -Value)
- Devis N°YC-2024-115
- Date : 18/11/2024

Objet de la Prestation :

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Ajout de prestation supplémentaires | <input type="checkbox"/> Aléas de chantier |
| <input checked="" type="checkbox"/> Suppression de prestations | <input type="checkbox"/> Prolongation des délais d'exécution |
| <input type="checkbox"/> Mise en conformité nouvelle Législation | <input type="checkbox"/> Modification des délais d'exécution |

Origine de la demande de modification :

- | | |
|--|---------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Maîtrise d'ouvrage | <input type="checkbox"/> Entreprise |
| <input type="checkbox"/> Maîtrise d'œuvre | <input type="checkbox"/> Utilisateurs |
| <input type="checkbox"/> BC | <input type="checkbox"/> Autres |

Descriptif de la demande de modification :

- Travaux complémentaires pour la signalisation. (+750,00 €)
- +/- value, changement des bornes fixe/amovible (-580,00 €), par des bornes antibélier 160mm (RAL 7015), (2 430,00 €)
- Fourniture et pose d'un textile coco (+1 050,00 €)
- Maçonnerie, réalisation d'un accompagnement d'eau pluviale. (+ 450,00 €)

Analyse du prix :

- o Quantités conformes
- o Prix conformes

Avis du Maître d'œuvre : (Suivant avis du BET (Sabig)

- Favorable

Millas, 18 Novembre 2024

Atelier GARRABÉ

Signature MOA :

Le 18 Novembre 2024

Communaute de Communes Roussillon Conflent



Date de transmission de l'acte: 10/12/2024

Date de reception de l'AR: 10/12/2024

YC-2024-078

Amenagement espace vert

066-246600415-AU_082_2024-AU

N°	AGEDI Désignation	U.	Qté	PVU	PVT
1	Amenagement espace vert				
1.1	Réalisation d'un muret, hauteur 80 cm en bloc à bancher et enduit gratté.	m	6,5	350,00 €	2 275,00 €
1.2	Remblaiement en GNT 0/31.5 compacté pour support de gazon 0/2synthétique	m3	6	100,00 €	600,00 €
1.3	Fourniture et pose d'un gazon syntétique compris lit de pose en sable.	m2	25	65,00 €	1 625,00 €
1	Amenagement espace vert				4 500,00 €

Net HT 4 500,00 €
TVA à 20% 900,00 €

Total TTC 5 400,00 €

Délai d'intervention :

Durée d'intervention: le 30.09.2024

Nom : *BIANCHINI Marc*

Date : *30 Septembre*

Nom de la société :

Signature Bon pour Accord :

"Bon pour Accord"



Date de transmission de l'acte: 10/12/2024

Date de reception de l'AR: 10/12/2024

066-246600415-AU_082_2024-AU
A G E D I

FARINES T.P.

Llupia, le 27/09/2024

COMMUNAUTE DE COMMUNES
ROUSSILLON CONFLENT
1 RUE MICHEL BLANC
BP5
66130 ILLE SUR TET

N/réf : YC-2024-078

Affaire suivie par : COPPA Yannick

DEVIS ESTIMATIF DE TRAVAUX

Amménagement espace vert

CHANTIER

Périscolaire de Rodes

66320 RODES

- DEMOLITIONS
- TERRASSEMENTS
- RESEAUX
- VOIRIE
- GENIE CIVIL

9, Route de Thuir - 66300 LLUPIA
Tél. 04 68 53 05 78 - Fax 04 68 53 59 89
E mail : secretariat@farinestp.fr

SAS au capital de 200 000 €
Siret 423 362 961 00017
IVA Intracommunautaire FR 92 423 362 961

Date de transmission de l'acte: 10/12/2024

Date de reception de l'AR: 10/12/2024

Atelier GARRABÉ
066-246600415-AU_082-2024-AU
A.G.E.D.J.
ARCHITECTURE

TRAVAUX MODIFICATIFS SUPPLÉMENTAIRE Lot12-01

Référence : 2022G001

CREATION D'UN PERISCOLAIRE/EXTRASCOLAIRE ET D'UN RESTAURANT SCOLAIRE à Rodes

Maître d'Ouvrage : Communaute de Communes Roussillon Conflent

Lot 12 - V.R.D : FARINES

- **Montant : 4 500,00 € HT (Plus -Value)**
- **Devis N°YC-2024-078**
- **Date : 27/09/2024**

Objet de la Prestation :

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Ajout de prestation supplémentaires | <input type="checkbox"/> Aléas de chantier |
| <input type="checkbox"/> Suppression de prestations | <input type="checkbox"/> Prolongation des délais d'exécution |
| <input type="checkbox"/> Mise en conformité nouvelle Législation | <input type="checkbox"/> Modification des délais d'exécution |

Origine de la demande de modification :

- | | |
|--|---------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Maîtrise d'ouvrage | <input type="checkbox"/> Entreprise |
| <input type="checkbox"/> Maîtrise d'œuvre | <input type="checkbox"/> Utilisateurs |
| <input type="checkbox"/> BC | <input type="checkbox"/> Autres |

Descriptif de la demande de modification :

Aménagement des espaces verts.

Analyse du prix :

- o Quantités conformes
- o Prix conformes

Avis du Maître d'œuvre : (Suivant avis du BET (Sabig) & de l'OPC (Sudingé) par mail le 27/09/2024):

- **Favorable**

Millas, 03 Octobre 2024

Atelier GARRABÉ

Date de transmission de l'acte: 10/12/2024

Date de reception de l'AR: 10/12/2024

G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

066-246600415-AU_082_2024-AU

A G E D I

■ En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A, le

Signature du titulaire,

■ En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

■ En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

Date de transmission de l'acte: 10/12/2024

Date de reception de l'AR: 10/12/2024

066-246600415-AU_082_2024-AU
A G E D I

FARINES T.P.

Llupia, le 18/11/2024

COMMUNAUTE DE COMMUNES
ROUSSILLON CONFLENT
1 RUE MICHEL BLANC
BP5
66130 ILLE SUR TET

N/réf : YC-2024-115

Affaire suivie par : COPPA Yannick

DEVIS ESTIMATIF DE TRAVAUX

Travaux complémentaires

CHANTIER

Périscolaire de Rodes

66320 RODES

- DEMOLITIONS
- TERRASSEMENTS
- RESEAUX
- VOIRIE
- GENIE CIVIL

9, Route de Thuir - 66300 LLUPIA
Tél 04 68 53 05 78 - Fax 04 68 53 59 89
E-mail : secretariat@farinestp.fr

SAS au capital de 200 000 €
Siret 421 362 961 0001 7
TVA Intracommunautaire FR 92 421 362 961

Date de transmission de l'acte: 10/12/2024

Date de reception de l'AR: 10/12/2024

YC-2024-115

066-246600415-AU_082_2024-AU

Travaux complémentaires

A G E D I

N°	Désignation	U.	Qté	PVU	PVT
1	Travaux complémentaires				
1.1	Signalisation				
1.1.1	Effacement par recouvrement (peinture noire)	ft	1	125,00 €	125,00 €
1.1.2	Marquages de Zébra et complément de ligne blanche	ens	1	80,00 €	80,00 €
1.1.3	Logo handicapé (lot de 3)	u	1	105,00 €	105,00 €
1.1.4	Complément de bande de guidage en résine	ft	1	100,00 €	100,00 €
1.1.5	Fourniture et pose d'un panneau "Interdiction de Stationner" + " de 6h à 12h sauf livraison"	u	1	290,00 €	290,00 €
1.1.6	Depose et repose des panneaux PMR	u	1	50,00 €	50,00 €
1.1	Signalisation				750,00 €
1.2	Mobilier Urbain				
1.2.1	Moins value Borne fixe	u	-3	110,00 €	-330,00 €
1.2.2	Moins value Borne amovible	u	-1	250,00 €	-250,00 €
1.2.3	Borne antibélier diamètre 160mm (Ral Standart)	u	3	710,00 €	2 130,00 €
1.2.4	Plus value pour couleur RAL (hors standart)	u	3	100,00 €	300,00 €
1.2	Mobilier Urbain				1 850,00 €
1.3	Espace Vert				
1.3.1	Fourniture et mise en oeuvre d'un euro textile coco 400g/m2, y compris fixation sur le talus et sur la partie haute, compris engazonnement en prairie fleurie	ens	1	1 050,00 €	1 050,00 €
1.3	Espace Vert				1 050,00 €

Date de transmission de l'acte: 10/12/2024

Date de reception de l'AR: 10/12/2024

YC-2024-115

Travaux complémentaires

066-246600415-AU_082_2024-AU

A G E D I

N°	Désignation	U.	Qté	PVU	PVT
1.4	Maçonnerie				
1.4.1	Réalisation d'un accompagnement d'eau pluviale compris, fond de regard et descente en béton	u	1	450,00 €	450,00 €
1.4	Maçonnerie				450,00 €
1	Travaux complémentaires				4 100,00 €

Net HT	4 100,00 €
TVA à 20%	820,00 €
Total TTC	4 920,00 €

Délai d'intervention :

Durée d'intervention:

Nom :

Date :

Nom de la société :

Signature Bon pour Accord :

FTP FARINES T.P.

9, route de Thuir | 66300 LLUPIA
Tél. 04 68 53 06 78 - Fax 04 68 53 59 89
SIRET: 423 363 967 00017

Date de transmission de l'acte: 10/12/2024

Date de reception de l'AR: 10/12/2024

066-246600415-AU_082_2024-AU

A G E D I